

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยศาล เจ้าแม่ลำแพนทอง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ได้สะพานกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๔๐ เมตร	๔๘๔,๘๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒	ซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอย บ้านนางพิกเขียว ถัดหลาย หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ได้สะพานกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๒.๔๐ เมตร	๔๕๘,๕๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชูตั้ง ระยะที่ ๓ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ได้ถนนขนาดกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔๔,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าระแนะ (ท้ายซอย) หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ได้ถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่	๑๒๖,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๕	ก่อสร้างถนนลูกรังซอยป่าหม่อม หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ได้ถนนขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๒๕๗,๕๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประจักษ์ร่วมใจ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ได้ถนนขนาดกว้าง ๓.๕๐เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๓๒,๙๖๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเปิดแก้ว หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ได้ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๘,๙๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๘	ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ได้ไหล่ทางพื้นที่ ๙๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๖,๗๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทพประทาน ๒ หมู่ที่ ๔ เชื่อมกับถนนสายหนองแปน หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ได้ถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๗๑,๓๖๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑๐	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ซอยประสานมิตรฝั่งขวา หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ท่อระบายน้ำขนาดท่อ ค.ส.ล. ๖๐ ซม. ระยะทาง ๑๑ เมตร พร้อมบ่อพัก	๔๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวรรณโชติ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ได้ถนนกว้าง ๔ เมตรยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๖๓,๘๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๑๒	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ซอยดอกกรัก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ได้ท่อระบายน้ำขนาดท่อ ค.ส.ล. ๖๐ ซม. ระยะทาง ๘๑ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ	๒๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอุทิศแยกขวา หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ได้ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๖๖,๑๕๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับรถ เครื่องสูบน้ำ และค่าตอบ แทนให้กับเจ้าหน้าที่ประจำรถ	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน การบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.และทัศนศึกษาดูงาน	สำนักปลัด	ได้ความรู้จากการศึกษาดูงาน ภายในประเทศ	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๑,๑๖๕.๐๐	๙๖.๙๕	๒๕ - ๓๐ พ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน การบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	พัฒนาระบบฐานข้อมูลโปรแกรมขยะ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินผ่าน ธนาคาร (Kungthai NEXTH)	กองคลัง	ได้โปรแกรมการชำระเงิน ๑ โปรแกรม	๓๕,๐๐๐	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน การบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาทางสังคม มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส ประสบภัยต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๒	อุดหนุนอำเภอเมืองตราด เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	สำนักปลัด	ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข							
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	คณะกรรมการ หมู่ที่ ๑	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	คณะกรรมการ หมู่ที่ ๒	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	คณะกรรมการ หมู่ที่ ๓	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	คณะกรรมการ หมู่ที่ ๔	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	คณะกรรมการ หมู่ที่ ๕	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี เกาะช้าง ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักงานจังหวัด ตราด	พิธีบวงสรวง และ จัด ร้านจำหน่ายสินค้าให้ประชาชน	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๐๐	๑๗ - ๒๑ ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒	งานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักงานจังหวัด ตราด	กิจกรรมบันเทิงและออกร้านกาชาด ร้านจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	งานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักงาน เกษตร และ สหกรณ์จ.ตราด	กิจกรรมประกวด และจำหน่ายสินค้าเกษตร	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	เบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุภายในตำบล	๘,๖๔๗,๒๐๐	๒,๗๔๖,๖๐๐	๓๑.๗๖	๑ ต.ค. ๖๗ - ๑ ก.พ. ๖๘	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๒	สนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้กับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	เบี้ยยังชีพให้กับ ผู้พิการภายในตำบล	๑,๑๕๙,๒๐๐	๓๙๒,๖๒๐	๓๓.๘๖	๑ ต.ค. ๖๗ - ๑ ก.พ. ๖๘	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอมือเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	อุดหนุนโรงเรียนวัดแหลมหิน อาหารกลางวันโรงเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	อาหารกลางวันเด็กชั้นอนุบาล-ป.๖ วันละ ๒๗ บาท/คน	๔๙๖,๘๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๙.๐๑	๑ พ.ย. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๘	กำลังดำเนินงาน
๒	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองคันทร้ง อาหารกลางวันโรงเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	อาหารกลางวันเด็กชั้นอนุบาล-ป.๖ วันละ ๒๗ บาท/คน	๓๕๖,๔๐๐	๑๘๖,๓๐๐.๐๐	๕๒.๒๗	๑ พ.ย. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๘	กำลังดำเนินงาน
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.อบต.) ประจำปี ๒๕๖๘		อาหารกลางวัน ศพด.อบต. ๒๑ คน คนละ ๓๖ บาท /วัน จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๗๙,๑๐๐	๒๗๙,๑๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	แล้วเสร็จ
๔	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดแหลมหิน ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดแหลมหิน	๑๙๔,๔๗๐	๑๐๒,๔๓๘	๕๒.๖๗	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กำลังดำเนินงาน
๕	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน วัดหนองคันทร้ง ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดหนองคันทร้ง	๑๓๙,๕๒๐	๗๕,๑๒๑	๕๓.๘๔	๑ พ.ย. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๘	กำลังดำเนินงาน
๖	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	๔๘,๖๒๐	๒๖,๑๗๘.๐๐	๕๓.๘๔	๑ พ.ย. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๘	กำลังดำเนินงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยซากยาว หมู่ที่ ๔	กองช่าง	เพิ่มเขตไฟฟ้าระยะทาง ๕๔๐ เมตร	๒๓๗,๖๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	งานเทศกาลเหยียบกั๋ง ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	กิจกรรมเหยียบ กั๋ง และจำหน่ายอาหารทะเล บริเวณกระโจมไฟ-เกาะปู หมู่ที่ ๑	๑๓๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑๓.๑-๓๐.๑.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๒	งานมหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้าน เมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนอาชีพของประชาชน ในการจำหน่ายอาหารทะเล ๓ วัน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๒๑ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	แล้วเสร็จ
๓	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	สร้างเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ตั้งกลุ่มอาชีพ	๒๕,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑๓.๑-๓๐.๑.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา	สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๕ คน คนละ๑,๘๓๖ บาท วัสดุงานบ้านงานครัวใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๖,๒๔๐	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูล ฝอยของเทศบาลเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	ฝังกลบขยะมูลฝอยตันละ ๙๐๐ บาท	๔๙๙,๗๙๐	๑๖๔,๕๒๐.๐๐	๓๒.๙๑	ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	รณรงค์รักษาความสะอาดภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	เก็บขยะมูลฝอยและ ฉีดล้างถนน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๘๕	๔ ธ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชดเชยและ บำรุงรักษาป่าที่ปลูก	กองสาธารณสุข	เพื่อจัดสรรงบประมาณ ปลูกป่าชดเชยและบำรุง รักษาป่าที่ปลูกตามแนว ทางที่กระทรวงและการ อนุญาตทำประโยชน์ใน เขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘ แจ้งตามหนังสือศูนย์ ป่าไม้ จังหวัดตราด ที่ ทส๑๓๒๒.๑๐/๖๐๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๒	กำจัดขยะในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	จัดอบรมและเก็บขยะ ในชุมชนแหลมหิน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธา รศาสตราจารย์สมเด็จฯ ดร.พระเจ้าอนังนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	อสม.ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขในตำบล	๔๐,๐๐๐	ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	จัดอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด ภายในโรงเรียน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	แข่งขันกีฬาสากลและพื้นบ้านภายใน ตำบล	กองการศึกษาฯ	จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน	๔๘,๐๐๐	๔๗,๖๕๐.๐๐	๙๙.๒๗	๑๑ - ๑๕ พ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	แข่งขันประกวดร้องเพลงและแข่งขัน เต้นประกอบเพลง ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	จัดประกวดร้องเพลง และแข่งขันเต้นประกอบเพลง	๓๐,๐๐๐	๒๗,๑๐๐.๐๐	๙๐.๓๓	๒๐ ก.พ. ๖๘	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ การพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ใน ตำบลหนองคันทร้ง ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์จำนวน ๒๒ คน เดือนละ ๕๐๐ บาท / คน	๑๓๒,๐๐๐	๔๒๐๐๐	๓๑.๘๑	ต.ค. ๖๗ -ก.พ. ๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แบบผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและดูแลเด็ก

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	แข่งขันกีฬาเยาวชนภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	จัดแข่งขันฟุตบอลรุ่น เยาวชน	๒๓,๐๐๐	๒๒,๙๒๐.๐๐	๙๙.๖๕	๑๑ - ๑๕ พ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบผด.๐๒/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ การพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	จัดพานพุ่มดอกไม้สด	๕,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบผด.๐๒/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ การพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๘	กองศึกษาฯ	จัดประกวดกระทง และจัดสถานที่ลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

บัญชีโครงการเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนนและ อุปกรณ์ หมู่ที่ ๒-๓	อบจ.ตราด	ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓๕ ชุด	๒,๓๕๙,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

บัญชีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้าน นายประจวบ บุตรขุน หมู่ที่ ๒	กรมส่งเสริมฯ	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๗,๔๕๖ ตารางเมตร	๔,๘๕๙,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กำลังดำเนินการ