

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยศาล เจ้าแม่ลำแพนทอง บริเวณบ้านนายสง่า ทองคำ หมู่ที่ ๑	กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร	๓๙๐,๐๐๐	มี.ค-มี.ย.๖๗			√	๓๙๐,๐๐๐	
๒	ก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. ซอยพวยใจ หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗,๘๐๐	มี.ค-มี.ย.๖๗			√	๓๗,๘๐๐	
๓	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.บริเวณบ้าน นายอนันต์ วรรณโชติ หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๑.๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร	๑๔๔,๐๐๐	มี.ค-มี.ย.๖๗			√	๑๔๔,๐๐๐	
๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำซอย ข้างอบต.หนองคันทรัง บริเวณบ้าน นายภิรภรณ์ อีตเหล็ก หมู่ที่ ๑	ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๔๖ เมตร	๙๕,๐๐๐	มี.ค-มี.ย.๖๗			√	๙๕,๐๐๐	
๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณ นางกมลพร เจริญพีช หมู่ที่ ๑	ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๕ เมตร	๕๕,๐๐๐	มี.ค-มี.ย.๖๗			√	๕๕,๐๐๐	
๖	ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑	๑ จุด	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค-มี.ย.๖๗			√	๓๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาเปิดบริเวณริมถนนหน้าบ้านนางตารา ทุ่งประสิทธิเวช	กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ -๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร	๒๑๐,๐๐๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๒๑๐,๐๐๐	
๘	ก่อสร้างถนน ลูกรังขอยหนองแขง ระยะที่ ๓ หมู่ที่ ๒	กว้าง ๓ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	๗๑,๕๐๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๗๑,๕๐๐	
๙	ก่อสร้างถนนลูกรังขอยหนองโบสถ์-ชายทุ่ง หมู่ที่ ๒	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร	๙๐,๐๐๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๙๐,๐๐๐	
๑๐	ก่อสร้างห้องน้ำ ณ อาคารศูนย์รวมยาง อบต. หมู่ที่ ๒	จำนวน ๓ ห้อง	๑๓๓,๐๐๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๑๓๓,๐๐๐	
๑๑	ปุกระเบื้องพื้นอาคารศูนย์รวมยาง อบต. หมู่ที่ ๒	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร	๑๐๕,๐๐๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๑๐๕,๐๐๐	
๑๒	วางท่อ PVC ถนนประชาภักดี๕ เชื่อมขอยสุขสันต์ หมู่ที่ ๓	ท่อ PVC ๘ นิ้ว ความยาว ๔๒๓ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๔๙๐,๐๐๐	
๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยหงษ์สมุทร หมู่ที่ ๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๙,๖๒๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๑๐๙,๖๒๐	
๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขอย ประสานมิตร ฝั่งซ้าย๑ หมู่ที่ ๔	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๓๑,๔๐๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๓๑,๔๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยประสานมิตร ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๒๕๒,๐๐๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๒๕๒,๐๐๐	
๑๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยเทพประทาน ๒ หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๒๕๒,๐๐๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๒๕๒,๐๐๐	
๑๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยป่าช้าเก่า ระยะที่ ๒ ถึงขอยประสานมิตร หมู่ที่ ๕	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๕๘,๐๐๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๕๘,๐๐๐	
๑๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยดอกกรัก หมู่ที่ ๕	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๗๗,๖๖๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๑๗๗,๖๖๐	
๑๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยจัดสรร หมู่ที่ ๕	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๒๐๘,๐๐๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๒๐๘,๐๐๐	
๒๐	ก่อสร้างถนนลูกรังถนนคลองเปรม ขอยที่ ๑ หมู่ที่ ๕	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร	๑๒๑,๐๐๐	มี.ค-มิ.ย.๖๗			√	๑๒๑,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านระบบประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตประปา อบต.ชอยดาวเรือง	ขนาดท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑๒๐ เมตร	๓๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.๖๗			√	๓๕,๐๐๐	
๒	ขยายเขตประปา อบต.ชอยธรรมวุฒิทานุสรณ์ (รอบสระน้ำ) หมู่ที่ ๔	ขนาดท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.๖๗			√	๖๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๗	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อลีน ให้กับรถ เครื่องสูบน้ำ และค่าตอบ แทนให้กับเจ้าหน้าที่ประจำรถ	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค-มี.ย.๖๗	√			๑๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน การบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	พัฒนาระบบฐานข้อมูลโปรแกรมประจำ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินผ่าน ธนาคาร (Kungthai NEXTH)	๑ โปรแกรม	๓๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗		√		๓๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาทางสังคม มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส ประสบภัยต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		√		๕๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข								
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๓ กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	√			๒๐,๐๐๐	
๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๓ กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	√			๒๐,๐๐๐	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๓ กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	√			๒๐,๐๐๐	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๓ กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	√			๒๐,๐๐๐	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๓ กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	√			๒๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	งานวันวิโรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี เกาะช้าง	อุดหนุนสำนักงาน จังหวัดตราดเพื่อรำลึกใน วีรกรรมและเพื่อเชิดชู เกียรติทหารเรือไทยใน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	๑๑,๐๐๐	ม.ค.๖๗	√			๑๑,๐๐๐	
๒	งานปีใหม่ - กษัตรา	อุดหนุนเทศบาลเมืองตราด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย	๑๑,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	√			๑๑,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	งานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด	อุดหนุนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายผลไม้และของดีเมืองตราด	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุภายในตำบล	๘,๔๙๗,๒๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		√		๘,๔๙๗,๒๐๐	
๒	สนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้กับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้พิการภายในตำบล	๑,๐๖๓,๒๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		√		๑,๐๖๓,๒๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโรงเรียนวัดแหลมหิน อาหารกลางวันโรงเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖	เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน เด็กชั้นอนุบาล-ป.๖ จำนวน ๘๘ คน วันละ ๒๗ บาท/คน	๔๗๕,๒๐๐	พ.ย.๖๖,พ.ค.๖๗		√		๔๗๕,๒๐๐	
๒	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองคันทร้ง อาหารกลางวันโรงเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖	เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน เด็กชั้นอนุบาล-ป.๖จำนวน ๘๒ คน วันละ ๒๗ บาท/คน	๔๔๒,๘๐๐	พ.ย.๖๖,พ.ค.๖๗		√		๔๔๒,๘๐๐	
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพต.อบต.)	เพื่อจัดอาหารกลางวัน ศพต.อบต. ๒๑ คน คนละ ๓๖ บาท /วัน จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๒๐,๕๐๐	ต.ค.- ธ.ค.๖๖	√			๒๒๐,๕๐๐	
๔	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดแหลมหิน ประจำปี ๒๕๖๗	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน วัดแหลมหิน	๑๘๖,๐๑๔	ต.ค.- ธ.ค.๖๖	√			๑๘๖,๐๑๔	
๕	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน วัดหนองคันทร้ง	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน วัดหนองคันทร้ง	๑๗๓,๓๓๑	ต.ค.- ธ.ค.๖๖	√			๑๗๓,๓๓๑	
๖	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ประจำปี ๒๕๖๗	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	๕๒,๔๘๕	ต.ค.- ธ.ค.๖๖	√			๕๒,๔๘๕	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูก	เพื่อจัดสรรงบประมาณปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกตามแนวทางที่กระทรวงและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘ แจ้งตามหนังสือศูนย์ป่าไม้ จังหวัดตราด ที่ ทส๑๓๒๒.๑๐/๖๐๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	๓๔๖,๙๐๐	เม.ย- ส.ค.๖๗			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ปี ๒๕๖๗	ค่าซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๕ คน คนละ๑,๘๓๖ บาท วัสดุงานบ้านงานครัวใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๗,๑๗๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		√		๗๗,๑๗๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูล ฝอยของเทศบาลเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๗	ค่าฝังกลบขยะมูลฝอยตันละ ๙๐๐ บาท	๒๗๑,๘๔๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		√		๒๗๑,๘๔๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ การพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองคันทร้ง ประจำปี ๒๕๖๗	จำนวน ๒๔ คน เดือนละ ๕๐๐ บาท / คน	๑๔๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		√		๑๔๔,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ การพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗	๑ ครั้ง / ปี	๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗	√			๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

บัญชีโครงการเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/จังหวัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนนและ อุปกรณ์ หมู่ที่ ๑	จำนวน ๓๐ ชุด	๒,๐๒๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	ได้สะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยศาลเจ้าแม่ลำแพนทอง บริเวณบ้านนายสง่า ทองคำ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร
๒	ได้ทางลาด ค.ส.ล. ซอยพอใจ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๓	ได้สะพาน ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายอนันต์ วรรณโชติ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร
๔	ได้ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำซอยข้าง อบต.หนองคันทรอง บริเวณบ้านนายภิรภรณ์ อัดเหล็ง หมู่ที่ ๑ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๔๖ เมตร
๕	ได้ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณนางกมลพร เจริญพิช หมู่ที่ ๑ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๕ เมตร
๖	ได้หอรบกระจายข่าว ม. ๑ จำนวน ๑ จุด
๗	ได้ร่างระบายน้ำด้วยพร้อมฝาเปิดบริเวณริมถนนหน้าบ้านนางดารารุณ ประสทธิเวช กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ -๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร
๘	ได้ถนนลูกรังซอยหนองแซงระยะที่ ๓ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร
๙	ได้ถนนลูกรังซอยหนองโบสถ์ชายทุ่ง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร
๑๐	ได้ห้องน้ำ ณ อาคารศูนย์รวมยาง อบต. หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ ห้อง
๑๑	ได้พื้นกระเบื้องอาคารศูนย์รวมยาง อบต. หมู่ที่ ๒ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร
๑๒	ได้ท่อ pvc ถนนประชาภักดี ๕ เชื่อมซอยสุขสันต์ หมู่ที่ ๓ ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๔๒๓ เมตร
๑๓	ได้ถนน ค.ส.ล.ซอยหงษ์สมุทร หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๑๔	ได้ถนนลูกรัง ซอย ประสานมิตรฝั่งซ้าย ๑ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
๑๕	ได้ถนน ค.ส.ล. ซอยประสานมิตรฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๑๖	ได้ถนน ค.ส.ล.ซอยเทพประทาน ๒ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๑๗	ได้ถนนลูกรัง ซอยป่าช้าเก่า ระยะที่ ๒ ถึงซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๕ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
๑๘	ได้ถนน ค.ส.ล. ซอยดอกรัก หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๑๙	ได้ถนนลูกรัง ซอยจัดสรร หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
๒๐	ได้ถนนลูกรังถนนคลองเปรมซอยที่ ๑ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านระบบประปา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	ได้ท่อประปาขอยดาวเรื่องหมู่ที่ ๕ ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
๒	ได้ท่อประปาขอยธรรมวุฒิทานุสรณ์ (รอบสระน้ำ) หมู่ที่ ๔ ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	ได้วัสดุเชื้อเพลิงและล้อรถให้กับรถ เครื่องสูบน้ำ และค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ประจำรถ สำหรับป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน การบริหารทั่วไป

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	ได้โปรแกรมประปาเพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินผ่านธนาคาร (Kungthai NEXTH) ๑ โปรแกรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาทางสังคมมีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส ประสบภัยต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือตามโอกาสและลำดับ
๒	สามารถจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ กิจกรรม
๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ กิจกรรม
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ กิจกรรม
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ กิจกรรม
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดตราดเพื่อรำลึกในวีรกรรมและเพื่อเชิดชูเกียรติทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง
๒	อุดหนุนเทศบาลเมืองตราดงานปีใหม่ – กาชาด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	อุดหนุนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภค และจำหน่ายผลไม้และของดีเมืองตราดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุภายในตำบล
๒	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการภายในตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	ได้อาหารกลางวันเด็กชั้นอนุบาล-ป.๖ โรงเรียนวัดแหลมหิน จำนวน ๘๘ คน วันละ ๒๗ บาท/คน
๒	ได้อาหารกลางวันเด็กชั้นอนุบาล-ป.๖ โรงเรียนวัดหนองคันทร้ง จำนวน ๘๒ คน วันละ ๒๗ บาท/คน
๓	ได้อาหารกลางวัน ศพต.อบต. ๒๑ คน คนละ ๓๖ บาท /วัน จำนวน ๒๔๕ วัน
๔	ได้อาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดแหลมหิน ประจำปี ๒๕๖๗
๕	ได้อาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดหนองคันทร้ง ประจำปี ๒๕๖๗
๖	ได้อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	ปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกตามแนวทางที่กระทรวงและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘ แจกตามหนังสือศูนย์ป่าไม้ จังหวัดตราด ที่ ทส๑๓๒๒.๑๐/๖๐๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	ได้สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒๕ คน คนละ๑,๘๓๖ บาท วัสดุงานบ้านงานครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	จ่ายค่าฝังกลบขยะมูลฝอยตันละ ๙๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ การพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานงบกลาง

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหนองคันทร้ง ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ คน เดือนละ ๕๐๐ บาท / คน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ การพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	อุดหนุนงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗

โครงการเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง

ลำดับ โครงการ	ผลผลิตตามโครงการเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑	ได้ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนนและอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓๐ ชุด