

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยศาล เจ้าแม่ลำแพนทอง บริเวณบ้านนายสง่า ทองคำ หมู่ที่ ๑	๓๙๐,๐๐๐.	๓๙๐,๐๐๐.	๐	√			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแก้วตาด หมู่ที่ ๑	๓๒๗,๖๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๖๐๐	√			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างลำหมู นายชูตั้ง หัซลีพหา หมู่ที่ ๒	๒๒๖,๘๐๐	๒๒๖,๕๐๐	๓๐๐	√			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาหนิว หมู่ที่ ๒	๗๗,๔๙๐	๗๗,๔๙๐	๐	√			ม.ค - มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหงษ์สมุทร หมู่ที่ ๓	๑๕๑,๒๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๒๐๐	√			ม.ค - มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิดช่องเดียว รูปจัตุรัสริมอ่างเก็บน้ำหนองแพบ หมู่ที่ ๓	๒๗๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	√			ม.ค - มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประสานมิตรฝั่ง ซ้าย หมู่ที่ ๔	๓๗๘,๐๐๐		๓๗๘,๐๐๐		√		มี.ค. - มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดหนองคันทร หมู่ที่ ๔	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	√			ม.ค - มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ บริเวณบ้านนายกนก จันสังข์ หมู่ที่ ๔	๓๐,๑๕๐	๒๒,๐๐๐	๘๑๕๐	√			ม.ค - มี.ค. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนประชาภักดี ๕ ซอย ๒ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๕	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๕๐๐	√			ม.ค. -มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	ลอกร่องระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาภักดี ๕ ฝั่งซ้าย บริเวณ บ้านนายจ่านงค์ จันสังข์ ถึงซอยแยกบ้านกลาง	๓๒,๐๐๐		๓๒๐๐๐		√		มี.ค. -มี.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	ปรับปรุงทางลาด ค.ส.ล. ศาลเจ้า ท่าหลวง หมู่ที่ ๑	๕๕,๐๐๐		๕๕,๐๐๐		√		มี.ค. -มี.ย ๖๖	กองช่าง	
๑๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยกลางนา หมู่ที่ ๔	๖๑,๖๐๐	๖๑,๖๐๐	๐	√			ม.ค. -มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรวมญาติ หมู่ที่ ๕	๓๐,๑๕๐	๓๐๑๐๐	๕๐	√			มี.ค.- พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๑๔ โครงการ	๒,๒๓๖,๘๘๐	๑,๗๘๑,๖๘๐	๔๐๐,๕๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบประปา

แผนงานพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ขยายเขตประปา อบต.คลองควร - ปากทางเข้าซอยอุทิศ หมู่ที่ ๕	๔๑,๐๐๐	๐	๔๑,๐๐๐		√		มี.ค. -มิ.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข	
๒	ขยายเขตประปา อบต.ชอयरรวมญาติ หมู่ที่ ๕	๔๐,๕๐๐	๐	๔๐,๕๐๐		√		มี.ค. -มิ.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข	
๓	ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา อบต. บริเวณช่วงสามแยกแหลมหิน	๓๙๐,๐๐๐	๐	๓๙๐,๐๐๐		√		มี.ค. -มิ.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข	
	รวม ๓ โครงการ	๔๗๑,๕๐๐	๐	๔๗๑,๕๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๔,๙๐๐	√			มี.ค. -มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๒	จัดตั้งจุดตรวจและบริการความปลอดภัย ทางถนนในท้องถิ่นในช่วงเทศกาล	๖,๐๐๐	๓,๗๒๐	๒,๒๘๐	√			ม.ค. เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๑๐๖,๐๐๐	๑,๐๐๓,๗๒๐	๑๐๗,๑๘๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน การบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารอบต.และทัศนศึกษาดูงาน	๑๕๐,๐๐๐	๘๓,๔๗๐	๒๕,๔๒๗	√			จ.ค.-๖๕	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๘๓,๔๗๐	๒๕,๔๒๗						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน เคหะชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนประชาภักดี ๕ ซอย ๑ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๕	๑๒๐,๕๐๐	๐	๑๒๐,๕๐๐		√		มี.ค. -มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ	๑๒๐,๕๐๐	๐	๑๒๐,๕๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานงบทกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๑๔๙,๒๐๐	๗,๗๑๘,๕๐๐	๔๒๔๗๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	สนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้กับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๐๖๓,๒๐๐	๑,๐๕๑,๒๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๙๒๑๒๔๐๐	๘,๗๖๙,๗๐๐	๔๓๖,๗๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑๘,๗๗๘	๓๑๒๒๒	√			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนอำเภอเมืองตราด เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	√			มี.ค.-๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๕๙๐๐๐	๒๗,๗๗๘	๓๑๒๒๒						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี เกาะช้าง	๑๑,๐๐๐	๘๔๖๖.๙๓	๒๕๓๓.๐๗	√			ม.ค.-๖๖	สำนักปลัด	
๒	งานปีใหม่ - กษัตริย์	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	√			ม.ค.-๖๖	สำนักปลัด	
๓	งานวันระกำหวานผลไม้และของดี เมืองตราด	๑๑,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			พ.ค.-๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
	รวม ๓ โครงการ	๓๓,๐๐๐	๓๙,๔๖๗	๒๕๓๓.๐๗						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโรงเรียนวัดแหลมหิน อาหารกลางวันโรงเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖	๔๑๔,๒๐๐	๔๑๔,๒๐๐	๐	√			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองคันทร้ง อาหารกลางวันโรงเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖	๓๔๔,๔๐๐	๓๔๔,๔๐๐	๐	√			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.อบต.)	๑๘๓,๗๕๐	๑๘๓,๗๕๐	๐	√			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดแหลมหิน ประจำปี ๒๕๖๖	๑๙๓,๕๔๐	๑๙๓,๕๔๐	๐	√			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน วัดหนองคันทร้ง	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๐	√			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ประจำปี ๒๕๖๖	๓๔,๕๐๐	๓๔,๕๐๐	๐	√			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๖ โครงการ	๑,๓๒๗,๓๙๐	๑,๓๒๗,๓๙๐	๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐		✓		ก.พ. - มิ.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการมหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙๐๓๒.๓	๙๖๗.๖๖	✓			ก.พ.-๖๖	กองการศึกษาฯ	
	รวม ๒ โครงการ	๒๒๐,๐๐๐	๑๙๙๐๓๒.๓	๒๐๙๖๗.๖๖						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ปี๒๕๖๖	๓๐,๖๐๐	๓๐,๖๐๐	๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๖๐๐	๓๐,๖๐๐							

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูล ฝอยของเทศบาลเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๖	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๓,๔๓๑	๔๕๖๙	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	โอนเพิ่ม
๒	จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๖	๘๑,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	โอนเพิ่ม
	รวม ๒ โครงการ	๗๘๑,๐๐๐	๗๙๐,๔๓๑	๔๕๖๙						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	รณรงค์รักษาความสะอาดภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๘๐	๒๐	√			ธ.ค.-๖๕	กองสาธารณสุข	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๘๐	๒๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค์ วรชัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๒๐	๑๘๐	√			มี.ค -เมษ.๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
	รวม ๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๒๐	๑๘๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชดเชยและ บำรุงรักษาป่าที่ปลูก	๓๔๖,๙๐๐	๐	๓๔๖,๙๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
	รวม ๑ โครงการ	๓๔๖,๙๐๐	๐	๓๔๖,๙๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	แข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน ภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๘	๒	√			พ.ย.-๖๕	กองการศึกษาฯ	
๒	จัดซื้อวัสดุกีฬา	๒๐,๐๐๐	๒๐๐๐๐	๐	√			พ.ย.-๖๕	กองการศึกษาฯ	
	รวม ๒ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๘	๒						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ การพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานงบทกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์ใน ตำบลหนองคันทร้ง ประจำปี ๒๕๖๖	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๐	√			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
	รวม ๑ โครงการ	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมและดูแลเด็ก

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๕๔	๘๔๖	√			ม.ค.-๖๖	กองศึกษาฯ	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๕๔	๘๔๖						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมและดูแลเด็ก

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	แข่งขันกีฬาเยาวชนภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๕	๑๕	√			พ.ย.-๖๕	กองการศึกษาฯ	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๕	๑๕						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ การพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	√			พ.ย.-๖๕	กองการศึกษาฯ	
๒	งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	ธ.ค.-๖๕	สำนักปลัด	
	รวม ๒ รายการ	๒๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ การพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔๐๐๐	√			มี.ค ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔๐๐๐						

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้งจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้งประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก

มีข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ นอกจากเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไป

๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

๔. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม