



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔


(นายสุมลี เจ็กลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบองคันทรง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ แยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๘ โครงการ

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.๑ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ

๓. โครงการกัณเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓.๑ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๑๔ โครงการ

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น (ร้อยละ)	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแหลมโพธิ์-เกาะปู หมู่ ๑	๑,๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๒.๒๐		√	เงินสะสม ๒๕๖๒
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรวมญาติ หมู่ ๕	๒๒๖,๘๐๐.๐๐	๒๒๖,๘๐๐.๐๐	-	-		√	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยป่าหม่อม ระยะที่ ๒ หมู่ ๒	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	-	-		√	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองแพบ ซอย ๒/๑ หมู่ ๓	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	-	-		√	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยประสานมิตรฝั่งซ้าย หมู่ ๔	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	-	-		√	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยถนนประชาภักดี ๕ ซอย ๒ ฝั่งขวา หมู่ ๕	๑๕๖,๘๐๐.๐๐	๑๕๖,๘๐๐.๐๐	-	-		√	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอยข้างบ้านนางอรุณ หอกลอง หมู่ ๒	๑๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๑๗,๘๐๐.๐๐	-	-		√	ค้างจ่าย ๒๕๖๓

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น (ร้อยละ)	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำทางเข้า-ออก บ้านและสวนบริเวณรางน้ำริมถนนประชาภักดี ๕ หมู่ ๓	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	-	-		√	เงินสะสม ๒๕๖๒
๙	โครงการก่อสร้างประตुरะบายน้ำเข้า-ออก อ่างเก็บน้ำหนองแพ็บ หมู่ ๓	๘๘,๗๐๐.๐๐	๘๘,๗๐๐.๐๐	-	-		√	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๑๐	โครงการขยายเขตประปา อบต.ชอยอุทิศ หมู่ ๓	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	-	-		√	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๑๑	โครงการขยายเขตประปาอบต.ชอยมะลิวัลย์ หมู่ ๓	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-		√	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๑๒	โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา บริเวณหน้า ศพด. อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-		√	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๑๓	โครงการซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล.บริเวณบ้าน นาง บุญสม ทองคำ หมู่ ๑	๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	-	-		√	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๑๔	โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านนางเลื่อน วิภา หมู่ ๑	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-		√	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
รวม		๓,๔๐๑,๔๐๐.๐๐	๓,๒๓๗,๔๐๐.๐๐		๑๒.๒๐			

สรุปวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๓ ครั้ง รวมงบประมาณ ๒,๐๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๓,๒๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๐ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๑,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๐ ของจำนวนที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน - ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูลและที่มา

- ข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

แนวทางการแก้ไข

- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด

- เจ้าหน้าที่ควรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการ มากยิ่งขึ้น